

รายงานร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผนของ การยางสุบแห่งประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน มีนาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	รวม ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวม ไตรมาส 2	รวม ไตรมาส 3	รวม ไตรมาส 4	รวม ไตรมาส 1-4
		ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63				
- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ								
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน	31.75	18.11	21.93	21.03	61.07	36.87	84.41	214.10
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (ปรับแผน 1 + ครม. อนุมัติ)	22.67	19.77	20.20	17.92	57.89	62.90	63.58	207.04
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (ปรับแผน 2)	22.67	5.25	17.17	17.86	40.28	73.96	70.13	207.04
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (ปรับแผน 3)	22.67	5.25	17.17	17.86	40.28	68.04	76.05	207.04
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	17.88	9.30	10.69	12.59	32.58	-	-	50.46
ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	78.87	177.14	62.26	70.49	80.88	-	-	24.37
* ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	78.87				80.88	-	-	39.94
- งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ								
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยางสุบแห่งใหม่								
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน	9.69	2.02	2.68	2.25	6.95	7.10	785.80	809.54
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (ปรับแผน 1 + ครม. อนุมัติ)	59.85	109.93	68.15	35.18	213.26	70.05	466.38	809.54
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (ปรับแผน 2)	59.85	61.24	61.12	41.34	163.70	165.84	420.15	809.54
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (ปรับแผน 3)	59.85	61.24	61.12	41.34	163.70	165.24	420.75	809.54
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	53.90	23.10	43.28	76.89	143.27	-	-	197.17
ร้อยละการเบิกงบลงทุน	90.06	37.72	70.81	185.99	87.52	-	-	24.36
* ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	90.06				87.52	-	-	44.40
รวมแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น	82.52	66.49	78.29	59.20	203.98	233.28	496.80	1,016.58
รวมผลการเบิกจ่ายจริงงบลงทุนทั้งสิ้น	71.78	32.40	53.97	89.48	175.85	-	-	247.63
ร้อยละผลการเบิกจ่ายจริงเทียบกับแผน	86.98	48.73	68.94	151.15	86.21	-	-	24.36
* ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	86.98				86.21	-	-	43.30